



© Punkthus i Landskrona AB, Magnus Westin


Kv. Dalkarlen

DALKARLEN 11

Landskrona kommun, Skåne län



BBR byggår



Senaste BBR

Huvudentreprenör var NCC.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	676 m ²
Byggår	2010
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	50 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Byggnad och innemiljö

U-värde fönster	0,91-1,0 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	0,31-0,4 l/m ² s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt	0,41-0,5 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre	Punkthus i Landskrona
Publicerad och granskad	2011-01-21
Senast uppdaterad	2016-02-23